



جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت تحصیلات عالی
ریاست اداری و زیربنا
آمریت زیربنا ها



جدول پیشرفت پروژه های انکشافی تحت کار طی ربع اول سال مالی 1399

شماره	اسم پروژه	قیمت مجموعی قرار داد	تمویل کننده	تاریخ شروع	تاریخ ختم	پیشرفت فیزیکی	پیشرفت مالی	ملاحظات
1	امعار یک محراب مسجد ننگر هار	23,532,284.00	حکومت افغانستان	1393/01/26	1395/12/30	100.00%	69.89%	
2	ماسټر پلانهای (کنز پکتیا، بغلان)	39,381,537.00	حکومت افغانستان	1394/11/07	1395/09/07	75.00%	55.00%	
3	ماسټر پلان پوهنتون لغمان	9,602,198.00	حکومت افغانستان	1395/02/21	1395/12/20	75.00%	50.00%	
4	امعار دیوار احاطه یک هزار جریب پوهنتون اسلامی ولایت ننگر هار	37,481,521.00	حکومت افغانستان	1395/07/05	1398/08/22	70.00%	53.40%	
5	تعمیر تدریسی ادیتوریم پوهنتون بدخشان	46,000,000.00	حکومت افغانستان	1393/3/20	1396/09/30	94.08%	94.08%	
6	تعمیر تدریسی پوهنځی زراعت موسسه تحصیلات عالی دایکندي	59,842,535.00	حکومت افغانستان	1395/09/01	1398/08/22	80.00%	72.65%	
7	امعار پوهنځی حقوق پوهنتون ننگر هار	117,165,064.89	حکومت افغانستان	1393/01/26	1395/12/30	90.00%	97.91%	
8	امعار تعمیر شفاخانه نسایی ولادی پوهنتون ننگر هار	26,000,000.00	حکومت افغانستان	1395/10/01	1398/03/29	98.00%	79.51%	
9	امعار تعمیر کمپیوتر ساینس ننگر هار	57,000,000.00	حکومت افغانستان	1395/12/02	1399/01/31	50.00%	49.50%	
10	امعار تعمیر کتابخانه پوهنتون بدخشان	36,042,140.00	حکومت افغانستان	1396/03/22	1399/02/01	75.00%	72.85%	
11	امعار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی دایکندي	48,000,000.00	حکومت افغانستان	1397/11/10	1399/05/10	45.00%	41.70%	
12	تهیه، نصب و منتاژ برج برق پوهنتون بلخ	44,671,275.00	حکومت افغانستان	1398/04/04	1399/01/04	10.00%	10.00%	
13	پروسه کمبودات 200 بسټر شفاخانه عاجل علی آباد	34,892,699.00	حکومت افغانستان	1398/04/25	1398/10/25	50.00%	35.00%	
14	امعار تعمیر مرکز تداوی سرطان شفاخانه علی آباد پوهنتون طبی کابل	281,621,534.30	حکومت افغانستان	1396/12/21	1398/12/20	45.00%	33.40%	
15	تنویر چراغهای باغی وزارت تحصیلات عالی	1,084,300.00	حکومت افغانستان	1398/08/07	1398/10/02	50.00%	0.00%	
16	تهیه و نصب کانکس ها، زیرساختها و تجهیزات لیلیه نسوان پوهنتون البیرونی	7,782,300.00	حکومت افغانستان	1398/08/25	1398/10/05	95.00%	95.00%	
17	امعار سالون طعام خوری و آشپزخانه پوهنتون غزنی	17,416,226.00	حکومت افغانستان	1398/07/22	1400/01/22	5.00%	0.00%	
18	ترمیمات تشناب های لیلیه مرکزی نسوان پوهنتون کابل	5,515,000.00	حکومت افغانستان	1398/08/20	1399/02/20	0.00%	0.00%	
19	تمدید آب آشامیدنی، امعار پمپ هاوس و امعار ذخیره ارتفاعی شفاخانه تدریسی علی آباد	10,648,000.00	حکومت افغانستان	1398/08/25	1399/01/25	5.00%	0.00%	
20	تحکیمات امنیتی و ترمیمات اساسی اقامتگاه مقام وزارت	2,623,298.00	حکومت افغانستان	1398/08/20	1398/10/20	93.16%	93.16%	
21	پوشش سقف تالار پوهنځی اقتصاد و ادبیات پوهنتون قندهار	9,238,200.00	حکومت افغانستان	1398/08/22	1399/04/22	20.00%	0.00%	
22	ترمیم تشناب های تعمیر جراحی شفاخانه تدریسی علی آباد	2,000,817.00	حکومت افغانستان	1398/08/02	1398/10/02	66.35%	66.35%	
23	امعار تعمیر سالون طعام خوری و آشپزخانه پوهنتون پکتیا	18,079,100.00	حکومت افغانستان	1398/09/28	1399/12/28	0.00%	0.00%	
24	ایجاد و تجهیزات مرکز مشاوره پوهنتون هرات	3,838,000.00	حکومت افغانستان	1398/10/04	1399/02/04	0.00%	0.00%	
25	امعار تعمیر لیلیه نسوان و سالون طعام خوری موسسه تحصیلات عالی هلمند	39,287,296.60	بانک جهانی	1396/03/29	1398/03/20	90.00%	73.74%	
26	امعار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی میدان وردگ	43,995,740.00	بانک جهانی	1396/07/11	1398/09/30	60.21%	60.21%	
27	امعار تعمیر تدریسی پوهنتون غزنی	74,587,560.50	بانک جهانی	1395/07/05	1398/09/30	94.00%	93.60%	
28	تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی ولایت سرپل	61,406,134.00	بانک جهانی	1395/12/16	1398/09/30	90.00%	84.31%	
29	تعمیر تدریسی چهار منزله موسسه تحصیلات عالی لوگر	64,484,919.65	بانک جهانی	1395/12/04	1398/12/19	87.00%	86.215%	
30	امعار تعمیر لیلیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس	78,490,564.00	بانک جهانی	1397/06/31	1399/05/26	15.00%	14.82%	
31	تعمیر مرکز تحقیقات پوهنتون کابل	23,645,899.36	بانک جهانی	1395/09/28	1396/06/28	95.00%	60.00%	
32	ترمیمات و تجهیزات کودکستان پوهنتون بامیان	3,860,871.38	بانک جهانی	1397/08/19	1398/07/29	95.00%	0.00%	



جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت تحصیلات عالی
ریاست اداری و زیربنا
آمریت زیربنا ها



جدول پیشرفت پروژه های انکشافی تحت کار طی ربع اول سال مالی 1399

شماره	اسم پروژه	قیمت مجموعی قرار داد	تمویل کننده	تاریخ شروع	تاریخ ختم	پیشرفت فیزیکی	پیشرفت مالی	ملاحظات
33	اعمار تعمیر تدریسی پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات	62,022,823.55	بانک جهانی	1398/05/17	1400/11/17	3.00%	0.00%	
34	اعمار تعمیر لیلیه اناتیه پوهنځی طب پوهنتون ننگرهار	17,120,000.00	کشور هندوستان	1397/05/17	1398/08/17	100.00%	85.86%	
35	اعمار تعمیر تدریسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون لغمان	52,590,811.31	کشور هندوستان	1397/05/17	1398/11/17	60.00%	47.46%	
36	اعمار تعمیر لابراتوار های پوهنتون پکتیا	50,319,230.00	کشور هندوستان	1397/05/15	1398/11/15	50.00%	41.62%	
37	اعمار تعمیر تدریسی پوهنځی حقوق پوهنتون پروان	49,188,496.00	کشور هندوستان	1397/05/17	1398/11/17	60.00%	48.35%	
38	اعمار تعمیر لیلیه 200 نفری پوهنتون بغلان	26,245,890.00	کشور هندوستان	1397/05/17	1398/11/17	55.00%	53.39%	
39	اعمار دیوار احاطه پوهنتون تخار	16,676,032.50	کشور هندوستان	1397/05/17	1398/09/30	100.00%	72.20%	
40	اعمار دیوار احاطه پوهنتون هلمند	11,715,528.75	کشور هندوستان	1397/09/04	1398/12/22	90.00%	79.759%	
41	اعمار تعمیر لیلیه دکور موسسه تحصیلات عالی سمنگان	18,760,000.00	کشور هندوستان	1397/10/09	1399/04/09	85.00%	79.474%	
42	اعمار دیوار احاطه موسسه تحصیلات عالی لوگر	42,607,059.70	کشور هندوستان	1398/04/04	1399/07/04	30.00%	25.00%	
43	اعمار دو بلاک تعمیر لیلیه دکور پوهنتون بامیان	59,376,125.00	کشور هندوستان	1397/08/02	1399/08/02	75.00%	55.25%	
44	اعمار تعمیر تدریسی و الحاقیه موسسه تحصیلات عالی غور	80,351,385.00	کشور هندوستان	1398/04/31	1400/10/31	20.00%	18.35%	
45	اعمار تعمیر تدریسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان	16,010,000.00	کشور هندوستان	1398/06/13	1400/02/13	30.00%	20.558%	
46	اعمار تعمیر تدریسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون هلمند	69,218,001.00	کشور هندوستان	1398/08/13	1400/04/13	5.00%	0.00%	
	مجموعه	1,901,418,397						

با احترام